

单位（子单位） 工程名称			济南黄河隧道工程			分部（子单 位）工程名称			管片预制			分项工程 名称			钢筋			
施工单位			中铁十四局集团有限公司			项目负责人			宫海光			检验批容量			/			
分包单位			/			分包单位项目 负责人			/			检验批部位						
施工执行标准名称及编号						[A]：混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）												
						[B]：盾构法隧道施工与验收规范（GB50446-2017）												
施工质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录									监理单位 验收记录			
主控项目	1	纵向受力钢筋的连接方式				[A]第 5.4.1条			全数检查，全部符合要求									
	2	机械连接和焊接接头的力学性能				[A]第 5.4.2条			机械连接检查，全部符合要求									
	3	受力钢筋的级别、规格、长度和数量				[A]第 5.5.1条			全数检查，钢筋的牌号、规格、数量符合设计要求									
	4	箍筋、横向钢筋的级别、规格、长度 和数量				[B]第 6.4.1条			全数检查，钢筋的牌号、规格、数量符合设计要求									
一般项目	1	接头位置和数量				[A]第 5.4.4条			符合要求									
	2	机械连接、焊接的外观质量				[A]第 5.4.5条			符合要求									
	3	机械连接、焊接的接头面积百分率				[A]第 5.4.6条			符合要求									
	4	钢筋骨架焊接				[B]第 6.4.3条			符合要求									
	5	钢筋 骨架 制作 允许 偏差	骨架长（mm）			+ 5，-10												
			骨架宽（mm）			+ 5，-10												
			骨架高（mm）			+ 5，-10												
			主筋	间距（mm）			±5											
				层距（mm）			±5											
箍筋间距（mm）			±10															
分布筋间距（mm）			±5															
施工单位检查评定 结果			主控项目全部合格 一般项目满足标准规定要求						专职质量检查员：									